

令和3年度進行管理・評価シート
高野町歴史的風致維持向上計画（平成31年1月24日認定）
（最終変更令和2年2月29日）


□進捗評価シート(様式1)

①組織体制(様式1-1)		
1 計画の推進体制	1
②重点区域における良好な景観を形成する施策(様式1-2)		
1 高野町景観計画	2
③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項(様式1-3)		
1 電線地中化・歩道設置事業	3
2 道路美装化事業	4
3 高野・熊野参詣道保存管理事業	5
4 史跡金剛峯寺境内(奥院地区)大名墓総合調査	6
5 文化財保存活用地域計画策定事業	7
6 情報発信機能整備事業	8
7 高野参詣道案内・誘導板整備事業	9
8 歴史的まちなみ整備事業	10
9 郷土民俗芸能等支援事業	11
10 高野山学推進事業	12
④文化財の保存又は活用に関する事項(様式1-4)		
1 文化財の保存・活用に関する取り組み	13
2 文化財の修理(整備)に関する取り組み	14
3 文化財の防災に関する取り組み	15
4 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する取り組み	16
5 埋蔵文化財の取り扱いに関する取り組み	17
6 各種団体の状況及び今後の体制整備に関する取り組み	18
⑤効果・影響等に関する報道(様式1-5)		
1 高野山学開講 高野山大 / 和歌山	19
⑥その他(効果等)(様式1-6)		
1 高野山の修景整備に関する取り組み	20
□法定協議会等におけるコメントシート(様式2)	21

評価軸①-1
組織体制

項目		評価対象年度	令和3年度
計画の推進体制		現在の状況	
		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
計画に記載している内容	歴史的風致維持向上を推進するため、行政や文化財の関係者、関係団体、学識経験者などによる高野町歴史町づくり協議会での意見を踏まえるとともに、本計画に関連する課室の課長、担当職員で高野町歴史的風致維持向上庁内推進委員会を設置し事業の推進を図る。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
高野町歴史的風致維持向上庁内推進委員に対し、庁内における各事業の実施、推進管理及び連絡調整を実施 実施回数： 1回(メールでの連絡および調整) 高野町歴史まちづくり協議会を開催し、各事業の方針、進捗状況の報告、事業評価における意見聴取などを実施 実施回数： 1回(令和4年5月)			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない			

状況を示す写真や資料等



評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策

評価対象年度 令和3年度


項目	現在の状況
景観計画	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容 高野町は、豊かな自然と文化を守るため全町域が景観計画区域に指定されている。景観法に基づく届出が必要な行為及び基準が定められ、一定規模以上の建築物・工作物等の開発に対し良好な景観を形成するよう規制している。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で
 1200年の歴史を持つ高野山には国宝をはじめとする美しい日本建築が多数存在します。その歴史、文化を受け継ぐまちなみ、美しい景観を守り、発展させていくため、届出制度並びに美しい街なみ景観整備事業対象事業補助金の活用等により、良好な景観形成を推進している。
 令和3年度 景観計画区域内における届出件数： 26件
 令和3年度 美しい街なみ景観整備事業補助金利用件数： 3件

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	平成20年に景観条例を制定、平成21年3月に高野町景観計画を策定した。良好な景観の形成を実施するために建築物などの新築・改築・増築や屋外広告物など、景観が変わる行為を行う際、届出が必要であり、景観計画の基準に適合するよう指導が必要である。

状況を示す写真や資料等



高野町景観計画区域図



令和3年度 美しい街なみ景観整備事業による整備

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目	評価対象年度	令和3年度
電線地中化・歩道設置事業		現在の状況 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 令和2年度～令和10年度

支援事業名 無電柱化推進計画事業(無電柱化事業)令和2年度～令和6年度・町単独事業

計画に記載している内容 史跡金剛峯寺境内に隣接し塔頭寺院が立ち並ぶ地区の歴史的な街なみに調和し、安全に周遊出来るようにするため、明神社秋季大祭の神輿ルートになっている町道深山1号線、深山3号線、深山4号線の景観・防災・安全を考慮した無電柱化と歩道設置及び水路への景観に配慮した転落防止柵設置を推進する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で


無電柱化を実施する。
①調査測量設計の実施 ②配管設置工事の実施 ③電線管理者による電線等の挿入 ④既設電柱等の抜柱 ⑤歩道設置等の実施
令和3年度予算では②の配管設置工事を実施(繰越となる。)

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない
埋蔵文化財包蔵地のため、掘削に関し協議及び調整が必要となる。また、新型コロナウイルス感染症対策により、調整に時間を要する。

状況を示す写真や資料等

【計画位置図】



①深山1号線



②深山3号線



③深山4号線

評価軸③-2

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和3年度
道路美化事業			現在の状況
			<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 令和2年度～令和10年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) 令和2年度～令和5年度

計画に記載している内容 重点区域内には中心道路沿いでなく、その他の道沿いにも歴史的建造物や文化財が多く存在する。高野山の中心道路である高野参詣道町石道から国道や重要文化財が存在し、史跡高野参詣道女人道へ繋がる地区への周遊を促進するため町道の美化(美装舗装・街灯整備)を推進する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

各路線ごとに美化を行う。
 (町道高野相ノ浦線、町道弁天通1号線、町道弁天通3号線、町道弁天通4号線、町道大滝1号線、町道南小田原3号線)
 令和3年度は町道弁天通3号線の美化を実施。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

埋蔵文化財包蔵地のため、掘削に関し協議及び調整が必要となる。また、生活道路として利用している道路であるため、事業実施にあたり地元との調整が必要となる。

状況を示す写真や資料等

街なみ環境整備事業(道路美化) 全体イメージ図

全体図



	全面平板ブロック (弁天通3号線、大滝1号線、南小田原3号線)
	歩車分離 (弁天通1号線、弁天通4号線、高野相ノ浦線)

全面平板ブロック イメージ図



歩車分離 イメージ図



弁天通3号線

評価軸③-3

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
高野・熊野参詣道保存管理事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	
事業期間	令和元年度～令和10年度		
支援事業名	町単独事業 国宝重要文化財等保存整備費補助金 和歌山県文化財保護費補助金 和歌山県世界遺産緊急保全対策事業補助金		
計画に記載している内容	各参詣道の保存活用を図るため日常的な保守点検、環境整備及び参詣道が損傷した場合の速やかな修繕を実施するなど適切な管理を推進する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
高野・熊野参詣道の保存管理については、月1回及び荒天後のパトロールの実施、年2回の草刈りの実施と日常的な環境整備を行っている。参詣道で発生した倒木除去や木橋の補修等の緊急的な参詣道の修繕を実施し、参詣道の良好な環境を維持している。 町石道修繕:3件(26町石付近の橋踏板改修、14～15町石間木橋崩土処理、26町石付近の橋 橋脚修繕) 女人道修繕:1件(大滝口ろくろ峠から相ノ浦口修繕), 小辺口修繕1件(大滝沢渡木橋の破損修繕)			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	参詣道の良好な環境を維持するため、定期的なパトロールを継続するとともに、経年劣化等の状況を把握し、破損カ所等の計画的な修繕の実施に努める。		

状況を示す写真や資料等

高野参詣道町石道(14～15町石間木橋)崩土処理作業



倒木・法土の状況



処理作業状況

評価軸③-3
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
史跡金剛峯寺境内(奥院地区)大名墓総合調査		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間	平成28年度～令和6年度
支援事業名	町単独事業
計画に記載している内容	史跡金剛峯寺境内であり、史跡高野参詣道町石道が通っている奥院地区の適切な管理、効果的な活用のためには、地区内に存在する数多くの大名等の墓所の把握、価値付けが必要である。各藩主や戦国大名について、墓所の位置、構成、墓石の銘文などの調査を行うことにより、奥之院の墓所の内容を明らかにする。
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で	

奥之院に所在する大名墓のうち、中の橋以北を中心に藩主墓域に所在する一族墓及び家臣・女性墓の銘文採取を行い、合計247基の調査を実施した。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	奥之院に所在する石塔のうち、中の橋以北の銘文調査が終わり、銘文編の報告書(2冊目)を作る必要がある。エリアは3分割とし、今後中の橋以南の銘文調査、報告書の作成が続く。

状況を示す写真や資料等



京極家墓所(若狭小浜藩)



戸澤(戸沢)家墓所(常陸松岡藩、出羽新庄藩)

評価軸③-5

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
文化財保存活用地域計画策定事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間 令和元年度～令和5年度

支援事業名 町単独事業
文化遺産総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画)

計画に記載している内容 高野町の各種歴史的文化的資源の適切な感知・活用のため文化財全般にわたる基礎調査や台帳整備等が必要である。
文化財保存活用地域計画を策定し、高野町の歴史文化の振興及び地域活性化を推進する。また、得られた情報はホームページ等の活用やシンポジウム等の開催により町内外の人々に適切な情報発信を推進する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

文化財保存活用地域計画策定のため、町内に所在する文化財の内、建造物を対象として調査を実施。今回の調査は、昨年度に引き続きの悉皆調査により重要性が高いと判断された建造物の詳細調査を実施。今年度は、30棟の建造物の調査を実施。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない
 各種未指定文化財の件数が膨大であるため、基礎調査に要する時間が当初計画より多くかかっており、全体計画の見直しが必要である。



奥之院 護摩堂



観音堂



奥之院 井伊直政霊屋



奥之院 密厳堂

評価軸③-6

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
情報発信機能整備事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間	平成30年度～令和10年度
支援事業名	町単独事業 旅行環境整備事業費補助金 (地方での消費拡大に向けた旅行環境整備支援事業)

計画に記載している内容
訪れた観光客や地域住民などに観光情報センターやICT等を活用し、歴史や文化、観光、各種イベントなど、各種情報提供を幅広く発信していくために、観光情報センターでの展示、Wi-Fi環境の整備、ホームページの充実、多言語情報発信ツールなどの情報発信機能整備を推進する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で	
高野山観光情報センターを整備、平成30年7月2日開館	
平成30年度来館者数 57,489名	サイネージ整備:2基、展示物の多言語化、iPad設置:4器、QRトランスレーターの導入
令和元年度来館者数 81,310名	
令和2年度来館者数 63,939名	
令和3年度来館者数 75,772名	
計 延べ278,510名(令和4年3月31日現在)	

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	年々歳々行われる法会等を説明する多言語化資料の作成が必要
--	------------------------------

状況を示す写真や資料等



サイネージ(2基)
高野山のPR映像
月間の行事予定 を発信



展示物の多言語化
パネルについては、日本語及び英語で表記
他の言語については、QRトランスレーターを導入し、フランス語、ドイツ語、タイ語、中国語に変換。



パンフレットラック



iPad(4器)整備
情報収集、多言語対応で利用



JNTOカテゴリー2の観光案内所

評価軸③-7
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

	評価対象年度	令和3年度
項目	現在の状況	
高野参詣道案内・誘導板整備事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間	平成30年度～令和10年度
支援事業名	観光庁 地域観光資源の多言語解説整備支援事業(平成30年度～令和元年度) 観光庁 観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業(令和2年度～) 文化庁 文化資源活用事業費補助金(令和2年度～令和4年度)
計画に記載している内容	山中の参詣道を巡る参詣者や観光客の視点に立ち、迷うことなく巡れるよう案内板や誘導板の整備を行う。近年増加している外国人観光客にも対応できるよう統一されたデザインや多言語表示などの整備を進める。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

平成30年度 高野参詣道女人道を中心に、英語表記の原文作成。
 令和元年度 高野参詣道町石道の英語表記の原文作成。
 令和2年度 高野参詣道町石道及び女人道沿いに多言語解説案内板を設置
 令和3年度 高野参詣道女人道沿いに多言語解説案内板を設置

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	高野参詣道は史跡や世界遺産登録に登録されており関係部署が多岐にわたるため、関係者協議を行いながら事業を進める。

状況を示す写真や資料等

令和3年度 多言語解説案内板の整備成果品 (高野参詣道女人道・6基)



女人道を紹介する多言語解説案内板の整備
 大門口女人堂跡 1基



女人道を紹介する多言語解説案内板の整備
 龍神口女人堂跡 1基



女人道を紹介する多言語解説案内板の整備
 相の浦口女人堂跡 1基



女人道を紹介する多言語解説案内板の整備
 子継峠 1基



女人道を紹介する多言語解説案内板の整備
 一本杉 1基



女人道を紹介する多言語解説案内板の整備
 高野山コウヤマキ希少植物個体群保護林 1基

評価軸③-8

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
歴史的まちなみ整備事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間	令和元年度～令和10年度
支援事業名	国庫補助事業 高野町歴史的観光資源高質化支援事業(令和3年度)
計画に記載している内容	高野町の主要な観光地である高野山地区では、多数の外国人観光客が史跡や寺院巡りなどの街歩きを楽しむ姿が見られる。 町や町民、寺院等が連携し、歴史文化を生かした観光振興を図るため、歴史的な街並みを阻害する建築物等の美装化を実施し、外国観光客の満足度向上やインバウンドの促進を図る。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

事業主体:(宗)金剛峯寺 (高野町:補助関係事務)
 金剛峯寺木柵更新工事(本坊エリア)(令和3年度) 実績 H=1.6~1.8m×L=700m
 老朽化や転倒により景観を阻害していた、史跡金剛峯寺境内「金剛峯寺本坊エリア」の景観改善がなされた。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	関連する他の補助事業との調整を図りながら、該当事業を進めて行く。

状況を示す写真や資料等

令和3年度 金剛峯寺木柵更新工事(本坊エリア)



施工前



施工後



施工前



施工後

評価軸③-9

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

評価対象年度 令和3年度

項目	現在の状況
郷土民俗芸能等支援事業	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

事業期間 令和元年度～令和10年度

支援事業名 町単独事業

計画に記載している内容 高野町の各種民俗芸能の保存伝承のための用具の維持管理と後継者指導育成などの活動事業費の補助や必要に応じて調査研究を行うとともに民俗芸能等に関する記録を作成する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

新型コロナウイルス感染症の影響により、民俗芸能団体の活動が休止されていたため、支援事業を実施できなかった。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

民俗芸能を実施する団体の活動を支援することで、民俗芸能の維持伝承に努める。

状況を示す写真や資料等

評価軸③-10

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
高野山学推進事業		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

事業期間 令和元年度～令和10年度

支援事業名 町単独事業

計画に記載している内容 高野山学は歴史と文化によって育まれた「高野山」を体系的に学び、再発見することを目的とする。弘法大師空海が開創して以来、高野山は真言密教の聖地として独自の文化を創り、今日まで継承してきた。その文化を歴史・思想・芸術・信仰・自然・政治・建築などのさまざまな視点で学ぶことができる。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

基本講座(第1回～第8回 午前・午後に分け合計17回 補講も含む) 開催。延べ人数1,246名が受講した。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

高野山が育んできた文化を様々な視点から学び、その魅力を再認識していただくための講座を開催することで、高野山の魅力を発信していく。

状況を示す写真や資料等



講義風景

評価軸④-1

文化財の保存又は活用に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
文化財の保存・活用に関する取り組み		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	


計画に記載している内容
 文化財は指定・登録の有無を問わず調査を行い、価値が判明したものについては、町指定や国の登録制度などの活用、または歴史的風致形成建造物や町景観重要建造物の指定を検討するとともに、適切な保存管理や活用が図られるよう、計画的に修理・整備や耐震補強等の防災対策等を行なう。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

文化財の適切な保存管理や活用を図るため、悉皆調査結果により、重要性の高い評価の建造物のうち、30棟の詳細調査を実施した。また、奥之院に所在する多数の石塔のうち、大名クラスの石塔を対象として銘文調査を進めており247件の調査を実施した。
 これにより、文化財の適切な保存活用に寄与した。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	各種の未指定文化財の調査を進め、地域の文化財の全体把握に努める。また、文化財の適切な維持管理や防災対策等が進むよう、文化財所有者や関係機関との連携に努める

状況を示す写真や資料等



奥之院の石塔



奥之院の歴史的建造物

評価軸④-2

文化財の保存又は活用に関する事項

評価対象年度 令和3年度

項目	現在の状況
文化財の修理(整備)に関する取り組み	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手

計画に記載している内容
 文化財の修理は、過去の改変履歴や調査記録などの活用と、新たな調査研究に基づき実施することを基本とする。整備にあたっては、関係機関の指導を仰ぎつつ、それらと連携して適切な整備と修理を実施する。また、各種補助制度を積極的に活用するとともに、民間企業等の支援や連携の推進を図っていくものとする。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

文化財の修理としては、1件の建造物(重要文化財)の修理と1件の美術工芸品(重要文化財)の修理の支援を行った。また、次年度の文化財修理等が円滑に実施できるよう所有者や関係機関と綿密な調整を行った。これにより、文化財の適切な保存活用に寄与した。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

非常に多くの文化財が存在するため、各文化財の劣化状況等の把握に努め、計画的に修理が実施できるよう、文化財所有者や関係機関との連携に努める

状況を示す写真や資料等



重要文化財建造物 金剛峯寺奥院経蔵の修理状況



金剛峯寺奥院経蔵修理状況(檜皮葺き替え)

評価軸④-3

文化財の保存又は活用に関する事項

	評価対象年度	令和3年度
項目	現在の状況	
文化財の防災に関する取り組み	<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

計画に記載している内容
 火災報知器や消火設備等の防火設備の設置に努め、防災教育・訓練は文化財の所有者等に対して防災に係る周知啓発に取り組み、所有者・管理者・消防が一体となった防災訓練を実施する。
 地震への対応としては耐震診断を進め、可能な限り耐震補強工事を実施して毀損・滅失のリスク軽減を図る

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

文化財防火デーの時期に合わせ、文化財防火に関する広報活動を実施した。
 不具合の生じた文化財防災設備の緊急修繕に関する支援を行った。

進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)
<input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり進捗している <input type="checkbox"/> 計画どおり進捗していない	所有者、管理者、消防団、消防署と連携し、設備の把握や、防災訓練を実施することで、適切な文化財の防災体制が維持できるよう、文化財関係者の連携に努める。

状況を示す写真や資料等



不具合の生じた消火栓の修理状況



防火設備の点検状況

評価軸④-4

文化財の保存又は活用に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する取り組み		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

計画に記載している内容
 町内外の人々を対象として実施する普及・啓発は、案内板などの設置や文化財パンフレット等の配布とともに、近隣市町や文化財所有者・管理者と協働で参詣道散策や指定文化財の公開等のイベントを開催、町民を対象とした普及・啓発は、広報誌や各種イベント開催などを通じて文化財に対する意識の向上を図り、文化財への愛着を育てていく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

町広報誌で月1回の文化財関係記事の連載を実施し、町民の文化財に対する意識向上に寄与した。新型コロナウイルス感染症の影響により、参詣道等の文化財を活用したイベントは実施できなかった。

進捗状況 ※計画年次との対応
 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない
 文化財に関する普及啓発については、様々な年齢層の方々に対応できるものを検討実施していく。

状況を示す写真や資料等

昔から今も残る
 高野町内の名所シリーズ 67

如意輪観音堂

(西ヶ峰)

如意輪観音堂は西ヶ峰にあるお堂です。江戸時代の地誌『紀伊続風土記』には「観音堂、弁財天の北にあり」とのみ記されています。弁財天社は「社地周六間、村中にあり、一▲中興元也 ▲自然天母の石口窟」

村の氏神なり」と記され、今も観音堂のすぐ後ろ側にあります。弁財天社の石灯籠には「安永二年(1773)」と刻まれています。西ヶ峰は高野山奥之院から一番近い摩尼の里と呼ばれる集落です。現在は3名の方が、お住まいになっています。『紀伊続風土記』では家数が9軒、人数が40人とありますが、昭和初期までは多くの家があったようで、今でも屋敷跡や墓が残されています。標高が高い西ヶ峰では田は無く、畑でサツマイモなどが植えられ、瀬平の戦いで敗れた平家の人たちが逃れてきて、住み着いたともいわれています。(教育委員会)




昔から今も残る
 高野町内の名所シリーズ 68

観音堂


(相ノ浦)

観音堂は相ノ浦にあるお堂で、現在、相ノ浦丹生神社の北側に位置し、観音菩薩坐像がまつられています。観音寺とも呼ばれています。江戸時代の地誌『紀伊続風土記』に「観音寺 境内周三十間、明神の境内にあり、堂方七間」とあります。

また、相ノ浦区有文書によると、観音堂は享保13(1728)年に焼失、3年後の享保16(1731)年に再建され、その後も屋根替えなどの管請が度々行われてきました。現在の観音堂は昭和27(1952)年に再建されたものです。

観音堂の前には佐田氏奉納の常夜燈が立てられています。佐田氏は「貞」から「佐田」に変わったそう、貞氏は、南朝に仕え官位を得た旧家であることが『紀伊続風土記』に記されています。また、「相之浦村由来記」によれば南北朝時代に貞藤左衛門が同志とともに吉野から相ノ浦に移り住んだとあります。

貞氏をはじめ相ノ浦の住民に支えられ、観音堂は今も大切に守られ続けています。



高野町広報での文化財の紹介

評価軸④-5

文化財の保存又は活用に関する事項

評価対象年度 令和3年度

項目 現在の状況

埋蔵文化財の取り扱いに関する取り組み

- 実施済
- 実施中
- 未着手

計画に記載している内容

埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行う際、届出・通知の必要を周知し、その義務を徹底するとともに、該当する場合は開発事業者との事前調整を経て、試掘・確認調査、発掘調査などで現状把握を行い、その調査結果をもとに、適切な保護措置を和歌山県教育委員会に指導・助言を受けながら実施する。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

埋蔵文化財の取り扱いについては、手引きを作成して配布することで、埋蔵文化財包蔵地での土木工事等を行う際の手続きを開発事業者を示している。また、12件の埋蔵文化財発掘の届出・通知があり、特に事前の現状把握が必要な場合については、確認調査を実施している。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画どおり進捗している
- 計画どおり進捗していない

埋蔵文化財包蔵地での立会調査や確認調査のデータを蓄積することで、開発行為の際に適切な埋蔵文化財の保護できるように努める。

状況を示す写真や資料等



埋蔵文化財の確認調査 掘削状況



埋蔵文化財の確認調査(土層堆積状況)

評価軸④-6

文化財の保存又は活用に関する事項

		評価対象年度	令和3年度
項目		現在の状況	
各種団体の状況及び今後の体制整備に関する取り組み		<input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 未着手	

計画に記載している内容 文化財の保存・活用に取り組んでいる団体等と連携し、これらの団体の活動の活性化を図るため、情報提示や人材育成等を支援し、地域住民を主体とした文化財保護活動を推進していく。

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で

多数の文化財を管理する公益財団法人高野山文化財保存会の特別展(開館100周年記念大宝蔵展)のチラシ作成、霊宝館だよりの作成等の文化財活用に関する広報活動に対して補助を行うこと、町広報誌での広報活動の支援を行うことで団体の活動を支援し活性化に努めている。

進捗状況 ※計画年次との対応

実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

計画どおり進捗している
計画どおり進捗していない

文化財保存・活用団体の構成員の減少や高齢化により、円滑な活動が困難になりつつある。

状況を示す写真や資料等



100周年記念大宝蔵展チラシ



霊宝館だよりの



高野山霊宝館開館100周年記念大宝蔵展

高野山の名宝

2021 4/17~11/28

高野山霊宝館は大正10年(1921)に開館して今年で100年を迎えます。これを記念して高野山霊宝館開館100周年記念大宝蔵展を開催しています。宝蔵作の大菩薩立像、空襲中の孔雀明王像、三人船玉と伝わる羅摩御守・袈裟山巻、命懸三銃針(飛行三銃針)をはじめ、めったに見ることができない宝物の数々が勢揃いしています。100年に1度の大規模展覧会をぜひご覧ください。

町民の皆様は入館料無料です
 高野山に訪ねようがご自分も高野山を愛する気持ちで楽しんでください。

新館開館では、国定・不特定に指定されていた「重要文化財 不動明王坐像(法明堂坐像)」と群像作「国定 八木童子立像(後醍醐天皇御代)」を展示しています。これまでの霊宝館の展示とは一味違う宇宙をイメージした空間でご覧ください。

高野山霊宝館 ☎0736-56-2029

町広報誌による特別展周知支援

評価軸⑤-1

効果・影響等に関する報道

評価対象年度 令和3年度

報道等タイトル	年月日	掲載紙等
高野山学開講 高野山大 / 和歌山	R3.4.23	毎日新聞

定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で


高野町の取り組みが報道されることにより、町内外へのアピールと高野町の歴史まちづくりの周知につながった。

進捗状況 ※計画年次との対応 実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)

- 計画の進捗に影響あり
- 計画の進捗に影響なし

状況を示す写真や資料等

著作権保護のため新聞記事は掲載していません。

評価軸⑥-1 その他(効果等)		評価対象年度	令和3年度
項目			
高野山の修景整備に関する取り組み			
計画に記載している内容	高野山は弘法大師が真言密教の道場として開創された伝統と歴史あるまちであり、聖と俗を隔てる境界に幾重にも包まれている。高野町民はその歴史、文化を受け継ぐまちなみを守り、美しい景観をつくっていく		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付			
高野町では平成2年「電線地中化事業」を皮切りに、聖地高野山の景観を取り戻すため、条例整備や修景整備に関する補助事業の実施、町民への修景整備補助制度の創設などの様々な事業を実施し、歴史的な修景整備に取り組んでいる。 平成14年3月「高野町の歴史と文化を活かした街並景観及び自然景観に関する条例」を制定 平成16年7月「紀伊山地の霊場と参詣道」世界遺産登録 平成20年1月景観行政団体に指定 平成20年12月に「高野町景観条例」を制定 平成21年3月に高野町景観計画を策定 平成31年1月「高野町歴史的風致維持向上計画」認定 令和2年3月「高野町歴史的風致維持向上計画」変更			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
<input type="checkbox"/> 計画の進捗に影響あり <input checked="" type="checkbox"/> 計画の進捗に影響なし			
状況を示す写真や資料等			
			
現在の町なみ			

評価対象年度	令和3年度
・法定協議会等におけるコメント	
コメントが出された会議等の名称: 令和4年度 第1回 高野町歴史まちづくり協議会	
会議等の開催日時: 令和4年5月13日	
(コメントの概要)	
議事の内容	
<p>(1) 高野町歴史的風致維持向上計画の軽微な変更について(報告)</p> <p>(2) 高野町歴史的風致維持向上計画進捗評価(案)について</p> <p>(1)・(2)ともに、意見・指摘事項はありませんでした。</p>	
(今後の対応方針)	
<p>今回は、コメントはありませんでした。令和2年度の進行管理・評価シートの指摘事項については、きちんと対応がとられていた。令和3年度はコロナ禍における対策等で事業に若干の遅れが見られ進捗状況について計画通り進捗が進んでいないものもみられる。今後もしばらくはコロナ禍における対策・手法等を工夫しながらの事業展開となるが、計画通りの進捗となるように事業実施を行っていきたい。また、12年後の弘法大師御入定1200年御遠忌に向けての準備を歴史的風致維持向上計画の中で実施できればと考えている。</p>	